

**Акт обследования**

№ КЗ-282-71661-2-1-Э

« 11 » июня 2024 г.

**Наименование обследуемого предприятия, организации:** ФГБОУ ВО "КГЭУ", КГЭУ, КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"**Номер договора:** 0020 Т**Адрес:** Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г, Красносельская ул, д.51 **телефон:** 89274265708**Ф. И. О. представителя КТС:** Логинов Владимир Алексеевич **телефон:** 2021727 (4727)**Ф. И. О., должность представителя предприятия, организации:** Хакимуллин Альфат Ришатович, Начальник отдела**Наименование объекта обследования:** 13. Общежития КГЭУ №1,2 (ул.2-ая Юго-Западная, 26,26а);**Причина обследования:** Акт о результатах проведения гидроиспытаний**Обследованием установлено:**

Предъявлена гидропневмопромывка внутренней системы отопления водопроводной водой.  
Выполнена до полного осветления промывочной воды.

Предъявлена гидравлическая опрессовка системы отопления пробным давлением:  
Р=7,5 кгс/см<sup>2</sup>- внутренняя система отопления;

Р=10,0 кгс/см<sup>2</sup>- узел учета, автоматизированный узел погодного регулирования, ВВП ГВС.

Падения давления в течение 10 минут на контрольных манометрах не наблюдалось.

Также проведён визуальный осмотр элементов узла учета. Обрывов линий связи, механических повреждений не обнаружено. Пломбы в сохранности.

Пуск тепла осуществлять после получения акта готовности по наряду АО "ТАТЭНЕРГО" КТС.

**Рекомендации**

**руководителю предприятия, организации. Предлагаются к обязательному исполнению следующие мероприятия**

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
|-------|--------------------------|-----------------|
|-------|--------------------------|-----------------|

Настоящий акт обследования не является актом осмотра, указанным в п.п. 14, 22, 24 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491.

**Представитель КТС:****Акт обследования получил:**

« 11 » июня 2024 г.

Документ подписан простой электронной подписью  
Со стороны филиала АО "Татэнерго" Логинов Владимир Алексеевич,  
Логинов Владимир Алексеевич (подпись) (Ф. И. О.)  
Со стороны ФГБОУ ВО "КГЭУ", КГЭУ, КАЗАНСКИЙ  
Хакимуллин Альфат Ришатович (подпись) (Ф. И. О.)  
Хакимуллин Альфат Ришатович (Начальник отдела), 89274265708  
11.06.2024 14:49

**Акт обследования**

№ КЗ-320-71194-2-1-Э

« 10 » июня 2024 г.

**Наименование обследуемого предприятия, организации:** ФГБОУ ВО "КГЭУ", КГЭУ, КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"**Номер договора:** 0020 Т**Адрес:** Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г, Красносельская ул, д.51 **телефон:** 89520424661**Ф. И. О. представителя КТС:** Лебедев Валерий Николаевич **телефон:** 2021721**Ф. И. О., должность представителя предприятия, организации:** Калинин Дмитрий Николаевич,**Наименование объекта обследования:** 14. Общежитие КГЭУ №3 (ул.Яруллина, 6);**Причина обследования:** Акт о результатах проведения гидроиспытаний**Обследованием установлено:**

Обследованием установлено, что выполнена гидропневмопромывка внутренней системы отопления здания общежития 3 по Яруллина,6 водопроводной водой давлением 5 кгс/см<sup>2</sup> с помощью воздушного компрессора в дренаж диаметром 32 мм до полного осветления воды. Предъявлена гидроопрессовка пробным давлением:

7,5кгс/см<sup>2</sup> \_внутренней системы отопления;10кгс/см<sup>2</sup> узла учета тепловой энергии, 2ух ВВП ГВС, ВВП отопления,14 кгс/см<sup>2</sup> теплотрассы от узла учета до УТЗ (граница раздела).

Падения давления в течении 10 минут по госповеренным манометрам не наблюдалось.

Произведен визуальный осмотр прибора учета тепловой энергии: пломбы на вычислителе, датчиках расходов и температур в целости и сохранности; обрывов питающих линий и линий связи нет. Поверка прибора на ближайший отопительный период не требуется.

Проверено выполнение «Перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024/2025 годов». Результаты и замечания занесены в Приложение к Акту обследования.

Пуск теплоносителя в систему отопления произвести после устранения замечаний, указанных в Приложении к Акту обследования, получения Акта и паспорта готовности к отопительному периоду, по заявке (наряду) выданной филиалом АО «Татэнерго» КТС.

**Рекомендации**

Предлагается руководителю предприятия, организации. Предлагается к обязательному исполнению следующие мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
|-------|--------------------------|-----------------|
|-------|--------------------------|-----------------|

Настоящий акт обследования не является актом осмотра, указанным в п.п. 14, 22, 24 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491.

**Представитель КТС:****Лебедев Валерий Николаевич**

КЗ-320-71194-2-1-Э от 10.06.2024



(подпись) (Ф. И. О.)

Акт обследования получил:

**Калинин Дмитрий Николаевич**

(подпись) (Ф. И. О.)

« 10 » июня 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Со стороны филиала АО "Татэнерго" Лебедев Валерий Николаевич,

Ведущий инженер

Со стороны ФГБОУ ВО "КГЭУ", КГЭУ, КАЗАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Калинин Дмитрий Николаевич, 89520424661

10.06.2024 08:39

**Акт обследования**

№ КЗ-320-75385-2-1-Э

« 01 » июля 2024 г.

**Наименование обследуемого предприятия, организации:** ФГБОУ ВО "КГЭУ", КГЭУ, КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"**Номер договора:** 0020 Т**Адрес:** Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань г, Красносельская ул, д.51 **телефон:** 89520424661**Ф. И. О. представителя КТС:** Лебедев Валерий Николаевич **телефон:** 2021721**Ф. И. О., должность представителя предприятия, организации:** Калинин Дмитрий Николаевич.**Наименование объекта обследования:** 16. Общежитие КГЭУ №4 (ул. Красносельская);**Причина обследования:** Акт о результатах проведения гидроиспытаний**Обследованием установлено:**

Обследованием установлено, что выполнена гидропневмопромывка внутренней системы отопления общежития №4 водопроводной водой давлением 5 кгс/см<sup>2</sup> с помощью воздушного компрессора в дренаж диаметром 32 мм до полного осветления воды.

7,5 атм. - внутренних систем отопления учебных зданий;

10 атм. - узла учета тепловой энергии, ВВП на вентиляцию, ВВП отопления; 2ух ВВП ГВС, системы вентиляции.

12 атм. - внешней теплотрассы от границы раздела до приборов учета тепловой энергии.

Падения давления в течении 10 минут по госповеренным манометрам не наблюдалось.

Произведен визуальный осмотр прибора учета тепловой энергии: пломбы на вычислителе, датчиках расходов и температур в целостности и сохранности; обрывов питающих линий и линий связи нет. Проверка прибора на ближайший отопительный период не требуется.

Проверено выполнение «Перечня мероприятий по подготовке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024/2025 годов». Замечаний нет

Пуск теплоносителя в систему отопления произвести после устранения замечаний, указанных в Приложении к Акту обследования, получения Акта и паспорта готовности к отопительному периоду, по заявке (наряду) выданной филиалом АО «Татэнерго» КТС.

**Рекомендации**

руководителю предприятия, организации. Предлагаются электронная подписью к обязательному исполнению следующие мероприятия: Лебедев Валерий Николаевич, Ведущий инженер

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
|-------|--------------------------|-----------------|
|-------|--------------------------|-----------------|

Настоящий акт обследования не является актом осмотра, указанным в п.п. 14, 22, 24 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491.

**Представитель КТС:****Лебедев Валерий Николаевич**  
(подпись) (Ф. И. О.)

КЗ-320-75385-2-1-Э от 01.07.2024

Акт обследования получил:

Калинин Дмитрий Николаевич  
(подпись) (Ф. И. О.)

« 01 » июля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Со стороны филиала АО "Татэнерго" Лебедев Валерий Николаевич,  
Ведущий инженер  
Со стороны ФГБОУ ВО "КГЭУ", КГЭУ, КАЗАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"  
Калинин Дмитрий Николаевич , 89520424661  
01.07.2024 10:08